

Zdzeszowice, dn. 19.09.2025 r.

IN.7013.3.34.2025.JG

RADA MIEJSKA w Zdzeszowicach	
wpl.	22-09-2025
Ilość załączników	
podpis	<i>lock</i>

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach
Pan Marek Skóra**

W nawiązaniu do przedstawionego planu pracy Rady Miejskiej w Zdzeszowicach na 2025 roku, w załączeniu przekazuję materiały dotyczące stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy na 2025 r.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Otrzymują:

- 1) adresat + załącznik
- 2) a/a



	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2025	2025	08.2025	
Lp	Nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	Uzasadnienie
1	Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – środki własne	1.100.000,00	801.758,45	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28.05.2025r. podpisano umowę nr ZB.271.3.2025 z wykonawcą firmą VIANKO Sp. z o.o. (wyłoniony z przetargu) na ww. zadanie. Termin realizacji zadania XI 2025 r.
2	Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdieszowicach	4.525.700,00	3.231.053,06	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 22.04.2025r. podpisano umowę nr ZB.271.1.2025 z wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (wyłoniony z przetargu) na ww. zadanie. Okres realizacji zadania X 2025 r.
3	Rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępnej	120.000,00		Zadanie w trakcie realizacji, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji IV 2026 r.
4	Rozbudowa drogi gminnej nr 106003 O, ul. Piaskowa w Januszkowicach	43.050,00		Zadanie w trakcie realizacji, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji X 2025 r.
5	Wykonanie parkingu na Placu 1 Maja – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30.000,00		Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji XII 2025 r.
6	Wykonanie parkingu na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30.000,00		Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji XII 2025 r.
7	Przebudowa drogi gminnej nr 106005 O ul. Krótka w Januszkowicach	50.000,00		Zadanie w trakcie realizacji, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji IV 2026 r.
8	Budowa drogi na Dalnie	100.000,00		Zadanie ze względu na specyficzną lokalizację ma wydłużoną procedurę formalną w związku z faktem że droga przebiega przez teren parku krajobrazowego Góra św. Anny. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia dla decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ planowana inwestycja znajduje się poza obszarem objętym m.p.z.p. W związku ze złożoną petycją mieszkańców oraz po konsultacjach z mieszkańcami zdecydowano się na drugi wariant budowy drogi
9	Budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdieszowicach	86.950,00		Zadanie w trakcie realizacji, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji X 2025 r.
10	Remont drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach	15.840,00		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Koszt dokumentacji 11.070,00 zł. Realizacja drogi 184.468,51 zł
11	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 160 w Jasionej	50.000,00		Zadanie w trakcie realizacji, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji IV 2026 r.
12	Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wymiana zepsutego klimatyzatora w dużej sali budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach	6.150,00		Zadanie w trakcie rozliczenia
13	Fundusz sołecki wsi Rozwadza – remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy	35.000,00	34.900,00	Zadanie zrealizowane

	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2025	2025	08.2025	
14	Fundusz sołecki wsi Januszkowice – zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykonanie utwardzenia terenu	17.644,00		Zadanie w trakcie realizacji (zawarta umowa) Termin realizacji X 2025 r.
15	Termomodernizacja budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabów von Gaschin w Żyrowej	800.000,00		Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w programie "Program rozbudowy infrastruktury sportowej w województwach". Po ogłoszeniu wyników naboru – nasz wniosek znajduje się na liście rezerwowej
16	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne: wkład własny – 364.736,32 zł, dofinansowanie -1.700.000,00 zł	2.064.736,32	364.736,32	Zadanie zrealizowane (trwa procedura odbiorowa). Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
17	Wykonanie odwodnienia przed wjazdami do garaży w remizie OSP w Januszkowicach	16.000,00		Zadanie w trakcie realizacji (zawarta umowa) Termin realizacji XI 2025 r.
18	Wykonanie izolacji ściany wraz z ociepleniem (podziemne pomieszczenia OSP w Januszkowicach)	19.500,00		Zadanie w trakcie realizacji (zawarta umowa) Termin realizacji XI 2025 r.
19	Wykonanie przyłącza kanalizacji z budynku OSP w Januszkowicach do sieci kanalizacji sanitarnej	7.000,00		Zadanie w trakcie realizacji (zawarta umowa) Termin realizacji XI 2025 r.
20	Wykonanie oświetlenia na ul. Waryńskiego w Rozwadzy – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15.000,00	14.760,00	Zadanie zrealizowane
21	Fundusz sołecki wsi Januszkowice – zakup ławek i stołów na teren przy ścieżce dydaktycznej na Ruedzie w Januszkowicach (działka 365/7)	9.400,00		Trwa procedura związana z wyłonieniem Wykonawcy
22	Fundusz Sołecki wsi Oleszka – remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2	17.038,14	17.020,94	Zadanie zrealizowane
23	Fundusz sołecki wsi Krępna – zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna	39.770,72		Zadanie w trakcie realizacji (zawarta umowa) Termin realizacji XI 2025 r.
24	Fundusz sołecki wsi Rozwadza – „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej od placu zabaw do budynku OSP”	10.194,00		Zadanie w trakcie realizacji (zawarta umowa z Wykonawcą). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacja XI 2025 r.
25	Fundusz sołecki wsi Żyrowa – wykonanie zagospodarowania stawu wraz z przylegającym terenem w Żyrowej	45.194,00		Na zebraniu sołeckim uchwalono zmianę zadania. Po dokonaniu zmiany w budżecie rozpocznie się procedura wyłonienia Wykonawcy
26	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach	4.339.100,00		Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu. Oczekujemy na wyniki naboru z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego „Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach”
27	Dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce	208.590,00		Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem robót. Termin realizacji IX 2026 r.
28	Fundusz sołecki wsi Januszkowice – zakup bezprzewodowego głośnika Bluetooth z 2 mikrofonami na potrzeby sołectwa Januszkowice	6.000,00	6.000,00	Zadanie zrealizowane
29	Fundusz sołecki wsi Januszkowice – zakup szafy do sali spotkań mieszkańców w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	6.000,00		Zadanie na ukończeniu, szafa zamówiona, oczekiwanie na dostawę
30	Fundusz sołecki wsi Jasiona – zakup wyposażenia sali spotkań w OSP Jasiona (w tym krzeseł i stołów)	25.805,77	25.798,33	Zadanie zrealizowane

	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2025	2025	08.2025	
31	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego w Żyrowej	30.000,00	30.000,00	Zadanie zrealizowane
32	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rozwadzy	20.000,00	19.680,00	Czekamy na wyniki naboru, w ramach Programu budowy kompleksów sportowych ORLIK edycja 2025, trwa ocena wniosków. Posiadamy opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (koncepcja)
33	Przebudowa części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy	18.700,00	11.928,00	Zadanie zrealizowane
34	Rozbiórka istniejącej wieży stalowej reflektorowej na terenie basenu miejskiego w Zdieszowicach	2.000,00	1.600,00	Zadanie zrealizowane
35	dotacja dla Województwa Opolskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Krępna, ul. Zdieszowicka” w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA”	10.000,00		W trakcie realizacji. Termin realizacji zadania X 2025 r.
36	Remont drogi gminnej nr 106001 O ul. Zamkowej w Januszkowicach	90.000,00	81.386,64	Zadanie zrealizowane
37	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Zacisze)	15.000,00		Złożono wniosek dla przedmiotowego zadania na dofinansowanie w ramach programy “Szacowanie Strat w Infrastrukturze Jednostek Samorządu Terytorialnego – aplikacja ODBUDOWA 2024”
38	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Srebrnego)	80.000,00		Złożono wniosek dla przedmiotowego zadania na dofinansowanie w ramach programy “Szacowanie Strat w Infrastrukturze Jednostek Samorządu Terytorialnego – aplikacja ODBUDOWA 2024”
39	Termomodernizacja budynku OSP Jasiona	601.000,00	600.200,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 24.07.2025r. podpisano umowę nr ZB.272.4.2025 z wykonawcą firmą CHEM-KOR S.C. M. Kaliszewski, A. Kaliszewski (wyłoniony z przetargu) na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej”. Termin realizacji zadania XI 2025 r.
40	Pomoc finansowa od Województwa Opolskiego w formie dotacji na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025 – Sołectwo Oleszka – zakup sprzętu oraz wyposażenia umożliwiającego organizowanie lokalnych imprez plenerowych w Oleszce, wkład własny – 1.500,00 zł, dotacja – 6.500,00 zł	6.500,00		Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji X 2025 r.
41	Pomoc finansowa od Województwa Opolskiego w formie dotacji na realizację projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup wyposażenia gastronomicznego umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez kulturowych – Sołectwo Żyrowa, wkład własny 1.500,00 zł, dotacja 6.500,00 zł	6.500,00		Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji X 2025 r.
42	SM Piastów I – remont świetlicy samorządowej	9.400,00	9.400,00	Zadanie zrealizowane
43	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Zdieszowicach	299.594,00	299.965,33	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 22.08.2025r. podpisano umowę nr ZB.272.5.2025 z wykonawcą firmą GABART Artur Hurek . Termin realizacji zadania XI 2025 r.

	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2025	2025	08.2025	
44	SM Akacyja-Zielona – remont poręczy przy zejściu na Mirabelkę	10.000,00		Na wniosek Samorządu Mieszkańców zadanie przeniesiono do realizacji na 2026 r.
45	SM Stara Część Miasta – remont pomieszczenia samorządowego Samorządu Osiedla Stara Część Miasta znajdującego się na parterze budynku przy ul. B. Chrobrego 17 w Zdzeszowicach	20.000,00		Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano Wykonawcę zadania i zawarto umowę
46	SM Piastów II – wymiana starego nieekonomicznego rtęciowego oświetlenia terenów osiedla na nowe ekologiczne oprawy LED	20.000,00	19.821,40	Zadanie zrealizowane
47	Przebudowa krytej pływalni ul. Nowa 3 w Zdzeszowicach – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	15.000,00		Zadanie w trakcie realizacji, termin realizacji zadania IX 2025 r.
48	Wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdzeszowicach opracowanie dokumentacji	14.000,00	13.500,00	Dokumentacja opracowana. Złożono wniosek do naboru w ramach programu pn. „Skwer z klimatem” do WFOSiGW w Opolu. Oczekujemy na wyniki
49	Samorząd Osiedla Stare Osiedle – zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego „Gołębnik” na Starym Osiedlu – dz.689/2 w Zdzeszowicach	20.000,00	19.948,40	Zadanie zrealizowane
50	SM Kościuszki-Korfantego – remont świetlicy osiedlowej	5.000,00	1.830,00	Zadanie zrealizowane
51	Wykonanie automatyki pogodowej dla budynku przy ul. Nowej 83 w Zdzeszowicach	15.000,00		Zadanie w trakcie realizacji (zawarta umowa) Termin realizacji XI 2025 r.
52	Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem miejsca do składowania odpadów komunalnych w Krępnej przy ul. Jasiońskiej 11a	15.000,00		Trwa procedura związana z wyborem Wykonawcy
53	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Jasionej	30.000,00		Zadanie w trakcie realizacji (zawarta umowa) Termin realizacji XI 2025 r.
54	SM Kościuszki-Korfantego – zakup koszy na śmieci	14.500,00		Zadanie w trakcie realizacji. Termin do końca X 2025 r.
55	SM Kościuszki-Korfantego – zakup barierki przy bloku Kościuszki 12	500,00		Zadanie w trakcie realizacji. Termin do końca X 2025 r.
	WYDATKI OGÓŁEM :			

sporządził:

Jacek Grelewicz

Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych